

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования Кировское Кировского муниципального района по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)													Неисполненный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт площади у ЗАГСа по ул. Пионерская до ул. Новая д.1			2 542 188,63	1 676 205,00	853 665,45	12 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт Тротуаров по ул. Ул. Кирова от д. 18 до ул. Маяковского о.и.по ул. Кирова от д.13 до ул. Горького	976,44 м ²		2 161 993,36	1 410 295,00	718 241,60	33 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	4 704 181,99	3 086 500,00	1 571 907,05	45 775,00	0,00									0,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы администрации муниципального образования Кировское Кировского муниципального района И.Ю. Крогова/ (подпись) (фамилия, инициалы)

И.Ю. Крогова/ (подпись) (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО Председатель комитета финансов Кировского муниципального района Ленинградской области Е.В. Брюхова/ (подпись) (фамилия, инициалы)

Е.В. Брюхова/ (подпись) (фамилия, инициалы)



И.о. главы администрации муниципального образования Кировское Кировского муниципального района И.Ю. Крогова/ (подпись) (фамилия, инициалы), номер телефона) 8-(81362)-26-801

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального
района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):					
1.	Ремонт площади в ЗАГС и администрации от д.1 по ул. Пионерской по ул. Новая г.Кировск Кировского района Ленинградской области		МКУ «УЖКХиО»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	МКУ «УЖКХиО»	Заключение муниципального контракта	Не исполнено
1.2.	Выполнение ремонтных работ площади у ЗАГСа и администрации от д.1 по ул. Пионерской по ул. Новая г.Кировск Кировского района Ленинградской области	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия площади в ЗАГС и администрации от д.1 по ул. Пионерской по ул. Новая г.Кировск	Не исполнено
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	3 квартал 2019 года	МКУ «УЖКХиО»	Акт о приемке выполненных работ	Не исполнено
2.	Ремонт тротуаров по ул. Кирова от д.18 до д. 24 и от д.13 до д.23 г.Кировск		МКУ «УЖКХиО»		

2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	МКУ «УЖКХиО»	Заключение муниципального контракта	
2.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту тротуаров по ул. Кирова от д.18 до д. 24 и от д.13 до д.23 г.Кировск Кировского района Ленинградской области	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия тротуаров по ул. Кирова от д.18 до д. 24 и от д.13 до д.23 г.Кировск	Не исполнено
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	3 квартал 2019 года		Акт о приемке выполненных работ	Не исполнено
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Кировском городском поселении)					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	МКУ «УЖКХиО»	Акт приемки законченных работ по ремонту	Не исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом		Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	МКУ «УЖКХиО»		
----	---	------------------------------------	--------------	--	--