

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

О достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-03 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансирования которого является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование просчетов	Детализованные требования к целевому показателю результативности предоставляются на субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактически достигнутые требования к целевому показателю результативности предоставляются на субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено по средствам областного бюджета МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)				Неисполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обустройство детской площадки в районе Д.6 П. Молодцово Кировского района	712,5 м ²		641 619,60	535 710,00	99 579,60	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			641 619,60	535 710,00	99 579,60	6 330,00	0,00									0,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы администрации муниципального образования _____


 (подпись) О.Н. Кротова/
 (фамилия, инициалы)

И.о. главы администрации муниципального образования _____


 (подпись) И.Ю. Елхова/
 (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
 Председатель комитета финансов Кировского муниципального района Ленинградской области _____

И.В. Брюкова/
 (подпись)



Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования «Кировск» в 2019 году»					
1.	Обустройство детской площадки в районе д. №6 пос. Молодцово		МКУ «УЖКХиО»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	МКУ «УЖКХиО»	Заключение муниципального контракта	Не исполнено
1.2.	Выполнение работ	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление покрытия детской площадки и пешеходной дорожки в районе д.6 п. Молодцово	Не исполнено
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019	МКУ «УЖКХиО»	Акт о приемке выполненных работ	Не исполнено
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования «Кировск» в 2019 году»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация МО «Кировск» Кировского муниципального района	Акт приемки законченных работ по ремонту	Не исполнено

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Кировск» Кировского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Кировск» Кировского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	